

Tagesordnung:

- 1 Genehmigung des öffentlichen Protokolls der letzten Sitzung vom 04.06.2025
- 2 Aktuelle Maßnahmen
 - 2.1 RH 11 Kottensdorf
 - 2.2 RH 5 Memmert-Kreisel
 - 2.3 RH 17 Dürrenbachdurchlass
 - 2.4 Deckenbauten
- 3 Geplante Maßnahmen
 - 3.1 RH 8 G+R Lampersdorf - Schönbrunn - Heblesricht
 - 3.2 RH 16 Straßenhaus - Großweingarten
 - 3.3 RH 35 Allersberg West I + II
 - 3.4 Deckenbau
- 4 Winterdienst auf Kreisstraßen
- 5 Haushalt 2026 - Einzelplan 6 (Teilbereich Tiefbau)
 - 5.1 Investitionsprogramm
- 6 Mitteilungen

Landrat Ben Schwarz eröffnet um 14:00 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Tiefbauangelegenheiten im Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth. Der Ausschuss ist ordnungsgemäß geladen und beschlussfähig.

1. Genehmigung des öffentlichen Protokolls der letzten Sitzung vom 04.06.2025

Das öffentliche Protokoll der Sitzung vom 04.06.2025 wird ohne Einwände genehmigt.

2. Aktuelle Maßnahmen

Bericht: Ulrich Ochsenkühn

Anlage: pptx zu TOP 2.1 – 2.4

Ulrich Ochsenkühn berichtet über die durchgeführten Maßnahmen.

2.1. RH 11 Kottensdorf

Baubeginn der Maßnahme im September 2024 - Abschluss im November 2025.
Aufgrund schlechter Bodenverhältnisse und einer notwendigen Stützmauer haben sich die geplanten Gesamtkosten um ca. 100.000 € erhöht.

2.2. RH 5 Memmert-Kreisel

Baubeginn Ende August 2025 - im November konnte bereits der Asphalt eingebaut werden. Die abschließende Deckschicht wird witterungsbedingt erst im nächsten Jahr aufgebracht. Dafür muss der Kreisverkehr nochmals gesperrt werden. Die Fa. Memmert wird dann auf dem Kreismittelpunkt ein Kunstwerk installieren.

2.3. RH 17 Dürrenbachdurchlass

Die Erneuerung des Dürrenbachdurchlasses ist abgeschlossen.

2.4. Deckenbauten

Bericht: U. Ochsenkühn

Anlage: pptx zu TOP 2.4

Deckenbau bei Barnsdorf – Einmündung nach Unterheckenhofen
Oberflächenbehandlung (Bitumen + Rollsplit) bei Güsseldorf
Kreisverkehr bei Enderndorf (Deckenaufbau mit Ampelregelung)
RH28 Pierheim-Mörlach (wurde vom Bauhof selber erledigt)

3. Geplante Maßnahmen

3.1. RH 8 G+R Lampersdorf - Schönbrunn - Heblesricht

Bericht: Michael Stark

Anlage: pptx zu TOP 3.1

Haupt-Baumaßnahme im kommenden Jahr – Beginn voraussichtlich Mitte 2026
Die Vorbereitung ist etwas langwieriger, da die Brunnbach- und Mörsdorfer-Gruppe Wasserleitungen unter dem Radweg verlegen wollen und auch viele andere Kabel unter der Trasse liegen.
Der Bau erfolgt in 2 Abschnitten: 1.Abschnitt von Lampersdorf nach Schönbrunn;
2.Abschnitt (in 2027) von Schönbrunn (mit Verdrückung der Kreisstraße) bis Heblesricht.

3.2. RH 16 Straßenhaus - Großweingarten

Bericht: Michael Stark

Anlage: pptx zu TOP3.2

Ursprünglich war die RH16 als umfangreicher Deckenbau in der Prioritätenliste eingeplant. Bei einem Ortstermin mit Herrn Wölfel wurde signalisiert, dass dieser Maßnahme voll förderfähig ist. Dies wäre ein Vollausbau mit einer Verbreiterung der Straße, der mit immensem Aufwand verbunden ist. Diese Straße ist in sehr schlechtem Zustand; es besteht dringender Handlungsbedarf.

Der Bau eines Radwegs entlang der Straße ist nicht umsetzbar, da an vielen Stellen die Böschung steil abfällt. Während der Baumaßnahme wäre eine Vollsperrung notwendig. Kreisrätin U. Klobe bittet darum, dass bei allen Baumaßnahmen eine naturschutz-fachliche Begleitung Standard sein sollte. M. Stark bestätigt, dass alle Maßnahmen bereits fachlich begleitet werden.

3.3. RH 35 Allersberg West I + II

Bericht: M. Stark

Anlage: pptx zu TOP 3.3

Auftrag für den Umbau des bestehenden Kreisverkehrs ist bereits vergeben. Auftragserteilung erfolgte an die Fa. Max Bögl zu einer Auftragssumme von 4,5 Mio.

Baubeginn im Februar 2026 mit den vorbereitenden Arbeiten. Von Mai – September wird das Teil-stück zwischen den beiden Kreisverkehren voll gesperrt. Von Hilpoltstein aus ist dann keine Durchfahrt zur Autobahn Richtung Nürnberg bzw. nach Allersberg möglich. Die Zufahrt von der Autobahn Richtung Bahnhof bleibt frei. Die Umleitung wird großräumig ausgeschildert.

Für den neuen Kreisverkehr laufen die Abstimmungen mit der Autobahn. Die innere Erschließung für das Gewerbegebiet West II ist auch vergeben – Baubeginn steht noch nicht fest.

3.4. Deckenbau

Bericht: M. Stark

Anlage: pptx zu TOP 3.4

Deckenbauten werden nach einer Prioritätenliste abgearbeitet. Als erstes wird die Erneuerung der Straßendecke des Kreisverkehrs an der RH1 in Rednitzhembach durchgeführt werden. Die Planung ist fertig und bei günstiger Witterung kann begonnen werden.

4. Winterdienst auf Kreisstraßen

Bericht: Michael Stark

Vorlage: SG62/011/2025

Beschluss:

Der Ausschuss für Tiefbauangelegenheiten stimmt dem erläuterten Winterdienstplan 2025/2026 der Kreisbauhöfe Avenberg und Hilpoltstein einstimmig (12:0) zu.

5. Haushalt 2026 - Einzelplan 6 (Teilbereich Tiefbau)

Bericht: Thomas Stadler

Vorlage: SG12

Anlage: pptx zu TOP 5

Herr Stadler erläutert den Haushaltsentwurf für den Teilbereich Tiefbau.

Beschluss:

Der Ausschuss für Tiefbauangelegenheiten empfiehlt dem Kreisausschuss einstimmig (12:0), dem Teilbereich Tiefbau zuzustimmen.

5.1. Investitionsprogramm

Bericht: Ulrich Ochsenkühn

Anlage: Investitionsprogramm; pptx zu TOP 5.1

6. Mitteilungen

Für Kreisrat Helmut Neuweg war dies die letzte Sitzung des Ausschusses für Tiefbauangelegenheiten. Er bedankt sich bei der Verwaltung und allen Kollegen für die jahrelange gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Landrat Ben Schwarz bedankt sich bei Herrn Neuweg für seine engagierte Mitarbeit.

Kreisrat Georg Schiffermüller berichtet von einer Beschwerde bei der Bürgerversammlung in Georgensgmünd, dass die neugebaute Straße von Hauslach nach Untersteinbach Fahrbahnunebenheiten aufweist. Ulrich Ochsenkühn erklärt, dass der Straßenbelag zwar etwas lauter als gewöhnlich sei, er aber von Unebenheiten keine Kenntnis habe. Es bestehe kein Handlungsbedarf.

Ende der öffentlichen Sitzung: 14:50 Uhr

Ben Schwarz
Landrat

Agathe Meixner
Schriftführerin